

# REALIZACJA ZADAŃ 7 EDYCJI MYŚŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

STAN NA 30.01.2024 R.

Lp.	Dzielnica:	Nazwa zadania:	Stan realizacji:	Koszt wykonania przedstawiony we wniosku:	Całkowity koszt realizacji:
1	Bończyk-Tuwima	<b>Tężnia Solankowa</b> -Dzielnica Bończyk-Tuwima, MBO2023	Zadanie zrealizowane. Odbiór 09.10.2023 r.	150 000,00 zł	149 900,00 zł
2	Larysz	<b>Minitężnia Solankowa</b> - rozbudowa placu zabaw „Na Winklu” - Dzielnica Larysz-Hajdowizna, MBO2023	Zadanie zrealizowane. Odbiór 24.10.2023 r.	29 000,00 zł	29 900,00 zł
3	Brzezinka	<b>Odczarowany Park - Bezpieczna Brzezinka</b> - wykonanie ogrodzenia i obrzeży Dzielnica Brzezinka, MBO 2023	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Zadanie zrealizowane. Odbiór 03.08.2023 r. Wydano 90 935,35 zł.  Wydział Ochrony Środowiska Zadanie zrealizowane, na wiosnę odbędzie się przegląd pod kątem udatności nasadzeń. Wydano 65 000,00 zł  Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego 15 000,00 zł - zadanie przeniesione na rok 2024 ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z umowy zawartej w dniu 06.07.2023 r.	162 270,00 zł	
4	Myśłowice- Centrum	<b>Wyspa Radości - budowa placu zabaw</b> -Dzielnica Myśłowice-Centrum, MBO2023	Zadanie zrealizowane. Odbiór 21.12.2023 r.	194 400,00 zł	135 958,26 zł

5	JanówMiejski-Ćmok	<p><b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów</b> -Dzielnica Janów Miejski - Ćmok, MBO 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.01.2023 r. skierowano zapytanie cenowe do trzech Wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania 17.01.2023 r.</li> <li>• 18.01.2023 r. dokonano wyboru oferty.</li> <li>• 23.01.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem złożenia dokumentacji projektowej do 23.04.2023 r.</li> <li>• 15.02.2023 r. Wykonawca przesłał do konsultacji koncepcję PZT, którą przesłano do Wnioskodawcy.</li> <li>• 27.02.2023 Zamawiający zaakceptował koncepcję.</li> <li>• 20.04.2023 przekazano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych.</li> <li>• 09.05.2023 wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.</li> <li>• 12.05.2023 dokonano odbioru dokumentacji dokumentacji projektowej.</li> <li>• 31.05.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem składania ofert do 15.06.2023 r. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych,</li> <li>• 04.07.2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 04.10.2023</li> </ul>	243 673,00 zł	278 487,00 zł
6	BrzęczkowiceSłupna	<p><b>Park sensoryczny Brzęczkowice-Słupna</b> -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna, MBO 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23.01.2023 r. skierowano zapytanie cenowe do trzech Wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania 31.01.2023 r.</li> <li>• 02.02.2023 r. dokonano wyboru oferty.</li> <li>• 27.02.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem złożenia dokumentacji projektowej do 27.05.2023 r.</li> <li>• 18.04.2023 zaakceptowano przedstawioną koncepcję projektu.</li> <li>• 12.06.2023 przekazano dokumentację i złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych.</li> <li>• 17.07.2023 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.</li> <li>• 03.08.2023 dokonano odbioru dokumentacji projektowej</li> <li>• 11.08.2023 ogłoszono postępowanie przetargowe</li> <li>• 12.09.2023 unieważniono postępowanie z uwagi na odrzucenie złożonych ofert</li> <li>• 13.09.2023 złożono kartę sprawy nr73 o wprowadzenie zadania do WPF 2024</li> <li>• 28.09.2023 Na sesji wrześniowej wprowadzono zadanie do WPF 2024</li> <li>• 01.12.2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 08.01.2024</li> </ul>	222 784,25 zł	-

7	Kosztowy	<p>Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach Kosztowych –Dzielnica Kosztowy, MBO 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23.01.2023 r. skierowano zapytanie cenowe do trzech Wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania 31.01.2023 r.</li> <li>• 02.02.2023 r. dokonano wyboru oferty.</li> <li>• 27.02.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem złożenia dokumentacji projektowej do 27.05.2023 r.</li> <li>• 11.04.2023 zaakceptowano przedstawioną koncepcję projektu.</li> <li>• 05.06.2023 r. przekazano dokumentację i złożono wniosek na wydanie pozwolenia na budowę.</li> <li>• 18.08.2023 wydano pozwolenie na budowę.</li> <li>• 12.09.2023 Urząd Marszałkowski wydał decyzję zezwalającą na wycinkę części drzew</li> <li>• 17.10.2023 wniosek WOŚ do SKO w sprawie zezwolenia na wycinkę pozostałych drzew.</li> <li>• 17.10.2023 złożono kartę sprawy nr 81 o wprowadzenie zadania do WPF 2024</li> <li>• 24.10.2023 dokonano odbioru dokumentacji projektowej</li> <li>• 27.10.2023 SKO wydało postanowienie o wyznaczenie do rozpatrzenia wniosku o wycinkę drzew, Prezydenta Miasta Katowice.</li> <li>• Wprowadzenie zadania do WPF 2024 na sesji listopadowej</li> </ul>	140 892,81 zł	-
8	Morgi	<p>Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu – DzielnicaMorgi,MBO2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po przeprojektowaniu wstępnego odcinka ścieżki zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.</li> <li>• 07.06.2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową dotyczącą zmiany przebiegu wstępnego odcinka ścieżki. W związku z koniecznością dokonania wycinki drzew Wykonawca projektu wystąpił 30.05.2023 r. o wydanie decyzji do Urzędu Marszałkowskiego.</li> <li>• 11.07.2023 r. wydano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.</li> <li>• 26.07.2023 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego.</li> <li>• 22.08.2023 otrzymano zgodę. Przygotowanie postępowania przetargowego</li> <li>• 31.08.2023 ogłoszono postępowanie przetargowe</li> <li>• 15.09.2023 złożono kartę sprawy nr 74 o wprowadzenie zadania do WPF 2024</li> <li>• 22.09.2023 z braku ofert postępowanie unieważniono</li> <li>• Wprowadzenie zadania do WPF 2024 na sesji listopadowej</li> <li>• 29.11.2023 wystąpienie do projektanta o aktualizację kosztorysu inwestorskiego</li> <li>• 30.11.2023 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,</li> </ul>	104 570,00 zł	-
9	Wesoła	<p>„Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła –Dzielnica Wesoła, MBO 2023</p>	Zadanie zrealizowane w 2023 r.	200 600,00 zł	115 561,70 zł

10	Stare Miasto	Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka – teren Starego Miasta, Rynek –Dzielnica Stare Miasto, MBO 2023	Zadanie zrealizowane w 2023 r.	107 400,00 zł	103 887,17 zł
11	Piasek	Zieleń –reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” –Dzielnica Piasek, MBO 2023	Wydział Administracji Drogowej - zadanie zrealizowane. Wydział Infrastruktury Miejskiej - zadanie zrealizowane Wydział Ochrony Środowiska - zrealizowana wycinka drzew, na wiosnę uzupełnienie nasadzeń.	110 655,00 zł	109 773,65 zł

12	Dzieńkowice	BezpieczneDzieńkowice –Dzielnica Dzieńkowice, MBO2023	Zadanie zrealizowane w 2023 r.	120 000,00 zł	121 214,90 zł
13	Krasowy	Remont ulicy w dzielnicy Krasowy – część III – Dzielnica Krasowy, MBO 2023	Zadane zrealizowane w 2023 r.	146 800,50 zł	115 561,70 zł