

REALIZACJA ZADAŃ 5 EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

STAN NA 30.01.2024 R.

Lp.	Dzielnica:	Nazwa zadania:	Stan realizacji:	Koszt wykonania przedstawiony we wniosku:	Całkowity koszt realizacji:
1.	Ławki	<p>Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi ul. Kasprowicza</p> <p>- Dzielnica Ławki, MBO 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy robót nastąpił 18.12.2023 r. 	60 500,00 zł	75 758,02 zł
2.	Morgi	<p>Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej, etap II</p> <p>- Dzielnica Morgi, MBO 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zrealizowane w 2023 r. 17.02.2021 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. 24.03.2021 zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. 04.08.2021 z uwagi, na brak postępu w pracach projektowych Zamawiający odstąpił od umowy z naliczeniem kar umownych. Zadanie wprowadzono do WPF z realizacją na lata 2021-2022. 11.10.2021 powtórne wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. 28.10.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem złożenia do 28.01.2022 Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na mapy (podział działki) wydłużono termin złożenia projektu do 01.04.2022 r. 17.12.2021 Wykonawca przesłał koncepcję projektu, która została zaakceptowana po konsultacjach z Wnioskodawcą 08.02.2022. 01.04.2022 r. przekazanie dokumentacji projektowej, oraz złożenie wniosku zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wyłączenia z produkcji rolnej części działki przeznaczonej pod inwestycję WOŚ skierował 21.03.2022 r. wniosek projektanta do SKO o wyznaczenie podmiotu do rozpatrzenia wniosku. 25.05.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w Starostwie Bieruńsko-Lędzińskim. 28.06.2022 otrzymano decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej. 12.07.2022 Odbiór dokumentacji projektowej 29.07.2022 wszczęto procedurę postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Na dzień składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym powtórnie ogłoszono postępowanie przetargowe. W wyniku przeprowadzonego powtórnie postępowania przetargowego 08.09.2022 r. wyłoniony został Wykonawca, który odstąpił od zawarcia umowy. W związku z powyższym unieważniono postępowanie a zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r. W związku ze zmianą projektową wstępnego odcinka ścieżki 07.06.2023 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową dotyczącą zmiany przebiegu wstępnego odcinka ścieżki. W związku z koniecznością dokonania wycinki drzew Wykonawca projektu wystąpił 	82 681,00 zł	-

			<p>30.05.2023 r. o wydanie decyzji do Urzędu Marszałkowskiego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11.07.2023 r. wydano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. • 26.07.2023 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego. • 22.08. 2023 otrzymano zgodę. Przygotowanie postępowania przetargowego • 31.08.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe • 15.09.2023 złożono kartę sprawy nr 74 o wprowadzenie zadania do WPF 2024 • 22.09.2023 z braku ofert postępowanie unieważniono • 28.09.2023 na sesji listopadowej wprowadzono zadanie do WPF 2024 • 29.11.2023 wystąpienie do projektanta o aktualizację kosztorysu inwestorskiego • 30.11.2023 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, 		
--	--	--	--	--	--

3.	Brzęczkowice i Słupna	Skatepark Reaktywacja – Dzielnica Brzęczkowice i Słupna, MBO 2021	Zadanie zrealizowane odbiór końcowy robót nastąpił 23.02.2023 r.	169 000,00 zł	272 661,00 zł
4.	Wesoła	PAKERplac - siłownia zewnętrzna – Dzielnica Wesoła, MBO 2021	Zadanie zrealizowane odbiór końcowy robót nastąpił 29.09.2022 r.	147 950,07 zł	154 104,00 zł
5.	Dzieńkowice	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dzieńkowice – Dzielnica Dzieńkowice, MBO 2021	Zadanie zrealizowane odbiór końcowy robót nastąpił 10.11.2022 r.	102 273,00 zł	123 030,86 zł
6.	Bończyk – Tuwima	Budowa Alei Parkowej Parku Bończyka – Dzielnica Bończyk - Tuwima, MBO 2021	Zadanie zrealizowane w 2021 r.	116 000,00 zł	150 901,18 zł
7.	Brzezinka	Kompleks rekreacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Dzielnica Brzezinka, MBO 2021	Zadanie zrealizowane w 2021 r.	18 330,00 zł	22 280,22 zł
8.	Centrum	Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej – Dzielnica Mysłowice-Centrum, MBO 2021	Zadanie zrealizowane w 2021 r.	156 000,00 zł	191 357,67 zł
9.	Krasowy	Remont ulicy PCK – bocznej (tzw. przetnica) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443 – Dzielnica Krasowy, MBO 2021	Zadanie zrealizowane w 2021 r.	110 260,00 zł	81 905,13 zł

10.	Janów Miejski - Ćmok	<p>Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP3 – Dzielnica Janów Miejski - Ćmok, MBO 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Okres realizacji zadania przypadł w okresie trwania pandemii COVID 19, która miała wpływ na wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz usług czego nie można było przewidzieć w okresie opiniowania wniosków MBO. • Po opracowaniu dokumentacji projektowej określono na jej podstawie wysokość kosztów w kosztorysie inwestorskim, które w znacznym stopniu przekroczyły środki finansowe jakie zostały zabezpieczone w budżecie na realizację wybranego zadania MBO. • Podjęta próba dokonania podziału zadania i realizacji jego części w zakresie wymiany nawierzchni boiska, stała w sprzeczności z przyjętym zakresem wniosku oraz zapisami w regulaminie MBO, co zostało wykazane w opinii prawnej opracowanej przez Radcę Prawnego. Brak możliwości realizacji robót budowlanych jest wynikiem braku środków finansowych w odpowiedniej wysokości zabezpieczonych w budżecie – nie rozstrzygnięto wniosku o zabezpieczenie środków budżetowych. • Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania, o czym poinformowano Wnioskodawcę pismem z dnia 05.04.2022 r. 	175 583,00 zł	219 479,00 zł
11.	Stare Miasto	<p>Mysłowice Alternatywnie – Dzielnica Stare Miasto, MBO 2021</p>	Zadanie zrealizowane w 2021 r.	87 000,00 zł	98 000,00 zł
12	Kosztowy	<p>Monitoring – Dzielnica Kosztowy, MBO 2021</p>	Zadanie przeniesione na 2024 r. Wykonawca nie wywiązał się z umowy zawartej w dniu 06.07.2023 r.	98 400,00 zł	-